

Sitzungsdatum	Traktandum	Beschlusnummer	Geschäftsnummer	Ordnungsnummer
30.08.2023	8	0	2078	06.03.05.01

Öffentlicher Verkehr, Erstellen von Personenunterständen, Abrechnung Verpflichtungskredit

Ausgangslage

Am 21. Mai 2003 hat der Grosse Gemeinderat für die Realisierung von Personenunterständen einen Rahmenkredit von Fr. 180'000.00 bewilligt und den Gemeinderat ermächtigt, die nötigen Objektkredite in abschliessender Kompetenz freizugeben.

Für folgende Haltestellen wurden Objektkredite von total Fr. 195'600.00 durch den Gemeinderat freigegeben:

Haltestelle	Teilkredite in Fr.	Bewilligt am
Schulhaus West und Erlachplatz	60'000.00	13. Juni 2005
Kreuz und Hady	14'000.00	23. Oktober 2006
Geisshubel mit Fahrradunterstand	60'000.00	4. Dezember 2006
Kreuz (Motion Eva Baltensberger)	29'000.00	10. September 2007
Hirzenfeld	32'600.00	13. Dezember 2021

Als letzter Realisierungsschritt wurde der Neubau des Personenunterstands Hirzenfeld an der Kirchlin-dachstrasse (Postauto) realisiert. Diese letzte Etappe verzögerte sich aufgrund eines Eigentümerwechsels der angrenzenden Parzelle. Zusätzlich benötigten die Planung und Auswahl eines neuen Bus-häuschen-Modells mehr Zeit. Das Modell, welches bei den Haltestellen Hirzenfeld und Weber-gutstrasse (Fahrtrichtung Kirchlindach) verwendet wurde, war nicht mehr lieferbar.

Vom bewilligten Rahmenkredit (inkl. Nachkredit) wurden, wie vorangehend aufgeführt, Objektkredite von total Fr. 195'600.00 bewilligt. Diese wurden gesamthaft mit einem Betrag von Fr. 39'766.05 unterschritten. Die Ausgaben für die fünf Objektkredite betragen Fr. 155'833.95.

Der benötigte Objektkredit für den Neubau des letzten Personenunterstands Hirzenfeld überschritt den Rahmenkredit um Fr. 15'600.00. Der Gemeinderat hat daher am 13. Dezember 2021 einen formell und rechnerisch nötigen Nachkredit in der Höhe von Fr. 15'600.00 genehmigt.

Rechtsgrundlagen

- Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (BSG 170.111); Art. 109
- Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 54 Abs. 2 lit. b

Detailerläuterung zur Abrechnung

Kreditgenehmigung

GGR	Verpflichtungskredit vom 21. Mai 2003	Fr. 180'000.00
GR	Nachkredit vom 13. Dezember 2021	Fr. 15'600.00
Total		Fr. 195'600.00

Arbeitsgattung	Kredit bzw. KV	Vergabe	Abrechnung	Differenz Abrechnung / Kredit
Beträge in Fr.	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST
Schulhaus West + Erlachplatz	60'000.00	Nicht lückenlos dokumentiert	47'180.80	-12'819.20
Kreuz + Hady inkl. Motion Eva Baltensberger	43'000.00	Nicht lückenlos dokumentiert	34'128.50	-8'871.50
Geisshubel mit Fahrradunterstand	60'000.00	Nicht lückenlos dokumentiert	48'993.15	-11'006.85
Hirzenfeld	32'600.00	26'644.50	25'531.50	-7'068.50
Total inkl. MWST	195'600.00	26'644.50	155'833.95	-39'766.05
Total gemäss Konto			155'833.95	

Begründung der Minderkosten gegenüber den jeweiligen Objektkrediten

Zwischen der Gutsprache des Rahmenkredits sowie der Realisierung des letzten Personenunterstands sind fast 20 Jahre vergangen. Infolge diverser Personalwechsel und Zuständigkeiten für dieses Projekt, sowie der nicht bis ins letzte Detail dokumentierten Unterlagen von früher kann keine genauere Begründung der Minderkosten zum Kreditantrag gemacht werden.

Objektkredit Schulhausstrasse West und Erlachplatz *Minderkosten Fr. 12'819.20*

Die Arbeiten konnten vermutlich günstiger vergeben werden als angenommen. Zudem wurden Reserven nicht benötigt.

Objektkredit Kreuz und Hady inkl. Motion Eva Baltensberger *Minderkosten Fr. 8'871.50*

Die Kosten für die Vorbereitung und für den Beizug von Fachstellen und Experten fielen tiefer aus als angenommen. Die Arbeiten konnten vermutlich günstiger vergeben werden als angenommen. Zudem wurden Reserven nicht benötigt.

Objektkredit Geisshubel mit Fahrradunterstand *Minderkosten Fr. 11'006.85*

Die Kosten für die Vorbereitung und für den Beizug von Fachstellen und Experten fielen tiefer aus als angenommen. Die Arbeiten konnten vermutlich günstiger vergeben werden als angenommen. Zudem wurden Reserven nicht benötigt.

Objektkredit Hirzenfeld *Minderkosten Fr. 7'068.50*

Die Metallbauarbeiten konnten zu einem besseren Preis, bei gleichbleibender Qualität, vergeben werden. Der Baumeister rechnete tiefer ab als offeriert.

Subventionen oder Beiträge Dritter

Keine.

Stellungnahme Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung geprüft und der Verpflichtungskreditabrechnung mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 39'766.05 (-20.3 %) zugestimmt.

Antrag Gemeinderat

Die Abrechnung des Rahmenkredits für die Realisierung von Personenunterständen zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 6220.5090.02, mit Kosten von Fr. 155'833.95 (inkl. MWST) mit einer Unterschreitung von Fr. 39'766.05 (inkl. MWST) wird zur Kenntnis genommen.

Zollikofen, 7. August 2023

Zuständigkeiten:

Departement: Bau und Umwelt

Sachbearbeiter: Martin Schneider