

Sitzungsdatum	Traktandum	Beschlussnummer	Geschäftsnummer	Ordnungsnummer
16.09.2026	6	0	4071	01.03.03

Friedhof, Erweiterung Blumengrab und Erstellung Gemeinschaftsgrab Erdbestattung, Abrechnung Verpflichtungskredit

Ausgangslage

Am 16. September 2024 bewilligte der Gemeinderat den Verpflichtungskredit von Fr. 8'500.00 für die Projektierung der Erweiterung des Blumengrabs und die Prüfung der Erstellung des Gemeinschaftsgrabs Erdbestattung. Anschliessend bewilligte der Grosse Gemeinderat am 30. April 2025 den Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 238'000.00 für die Erweiterung Blumengrab und Erstellung Gemeinschaftsgrab Erdbestattungen. Die Kreditabrechnung mit einer Unterschreitung von Fr. 57'461.92 liegt nun zur Kenntnisnahme vor.

Bauausführung

Die Erweiterung des Blumengrabs und die Erstellung des Gemeinschaftsgrabs für Erdbestattungen wurde im Herbst 2025 erstellt. Die neuen Anlagen wurden am 20. November 2025 eingeweiht.

Rechtsgrundlagen

- Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (BSG 170.111); Art. 109
- Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 54 Abs. 2 lit. b

Abrechnung

Kreditgenehmigung

GR Projektkredit vom 16. September 2024	Fr. 8'500.00
GGR Verpflichtungskredit vom 30. April 2025	Fr. 238'000.00
Total	Fr. 246'500.00

Arbeitsgattung	Kredit bzw. KV	Vergabe	Abrechnung	Differenz Abrechnung / Kredit
Beträge in Fr.	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST
Landschaftsarchitekt, Projektierung	8'500.00	8'500.00	8'324.13	-175.87
Blumengrab, Gemeinschaftsgrab Sarg, Beschattung (Bäume)	192'000.00	189'002.75	156'815.63	-35'184.37
Landschaftsarchitekt, Ausführung	24'000.00	23'898.30	23'898.32	-101.68
Unvorhergesehenes	22'000.00	0.00	0.00	-22'000.00
Total inkl. MWST	246'500.00	221'401.05	189'038.08	-57'461.92
Total gemäss Fibu-Konto			189'038.08	

Begründung der Minder-/Mehrkosten

Landschaftsarchitekt, Projektierung *Minderkosten* Fr. 175.87
Das Honorar des Landschaftsarchitekten für die Projektierung bewegte sich im erwarteten Rahmen.

Blumengrab, Gemeinschaftsgrab Sarg, Beschattung (Bäume) *Minderkosten* Fr. 35'184.37
In der Ausführung konnten durch verschiedene Optimierungen Einsparungen realisiert werden (z. B. Verringerung der Pflanzdichte, weniger Leitungen und Schächte). Zudem führten tiefere Kubaturen – bedingt durch die angewandte Technik (weniger Abtrag der Grasnarbe) sowie durch den guten Untergrund – zu geringeren Abfuhr- und Deponiekosten.

Landschaftsarchitekt, Ausführung *Minderkosten* Fr. 101.68
Das Honorar des Landschaftsarchitekten für die Ausführung bewegte sich im erwarteten Rahmen.

Unvorhergesehenes *Minderkosten* Fr. 22'000.00
Die Position Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt.

Subventionen oder Beiträge Dritter

Keine.

Stellungnahme Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung geprüft und der Verpflichtungskreditabrechnung mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 57'461.92 (-23.3 %) zugestimmt.

Antrag Gemeinderat

Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 189'038.08 und einer Unterschreitung von Fr. 57'461.92 wird zur Kenntnis genommen (Konto 7710.5040.03).

Zollikofen, 3. August 2026

Zuständigkeiten:

Departement: Sicherheit und Integration
Sachbearbeiterin: Nathalie Thomet